

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості:**

**Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" ДК 021:2015: 45220000-5 «Інженерні та будівельні роботи»**

З метою забезпечення безперебійної роботи камер телевізійної системи спостереження за лісовими масивами філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та надлісництв, що координуються філією виникла потреба у капітальному будівництві телевізійної системи спостереження.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої кошторисної документації: Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" та позитивної експертної оцінки від 30.10.2025 № 07-2310-25/К щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних робіт, вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 1 075 044,00 грн без ПДВ;

Витрати , що не входять до очікуваної вартості закупівлі	З загальною вартістю без ПДВ
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	14 776,00
Кошти на здійснення авторського нагляду	3 787,00
Вартість проектних робіт	15 130,00
Вартість експертної оцінки кошторисної документації	5 020,00
Кошти на покриття ризику	20 476,00
Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	12 858,00
Разом	<b>72 047,00</b>

**Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 1 075 044,00-72 047,00 = 1 002 997,00 грн без ПДВ, 1 203 596,40 грн (один мільйон двісті три тисячі п'ятсот дев'яносто шість гривень 40 коп) з ПДВ.**

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у томі числі:

- будівельні роботи -370732,00 грн з ПДВ;
- вартість устаткування – 362477,00 грн з ПДВ.
- інші витрати – 55309,00 грн з ПДВ.

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

З метою аналізу ринку послуг на підставі технічного завдання було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано наступні комерційні пропозиції загальної вартості робіт по об'єкту (додаються), а саме:

1. ФОП Козуляєв В.Ю. – 852 411,45 грн. без ПДВ.;
2. ТОВ «ЗАХІДВИСОТСПЕЦМОНТАЖ» - 1 019 495,00 грн. без ПДВ.;
3. ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦТЕХІМПОРТ» - 988 095,00грн. без ПДВ.

За результатами проведеного моніторингу цін з урахуванням наданих пропозицій, що є предметом закупівлі, та пропонується зазначеними суб'єктами господарювання, найнижчу ціну пропозиції надав ФОП Козуляєв В.Ю., що складає 852 411,45 грн. (вісімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста одинадцять гривень 45 копійок) без ПДВ.

Відповідно до п. 2.4 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів.

Таким чином загальна очікувана вартість робіт Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" складає: 852 411,45 грн. (вісімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста одинадцять гривень 45 копійок) без ПДВ, та, відповідно, 1 022 893,74 грн (один мільйон двадцять дві тисячі вісімсот дев'яносто три гривні 74 копійки) з ПДВ.

#### Розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

№	Найменування робіт, що є предметом закупівлі	КП №1, без ПДВ	КП №2, без ПДВ	КП №3, без ПДВ	Загальна кількість, робота	Очікувана вартість без ПДВ
1	Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс"	852 411,45	1 019 495,00	988 095,00	1	852 411,45

Додаток:

- 1) Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
- 2) Комерційна пропозиція ФОП Козуляєв В.Ю.
- 3) Комерційна пропозиція ТОВ «ЗАХІДВИСОТСПЕЦМОНТАЖ».
- 4) Комерційна пропозиція ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦТЕХІМПОРТ»

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні  
характеристики предмета закупівлі:**

**«Нове будівництво секційної наземної шогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс"»**

**ДК 021:2015: 45220000-5 «Інженерні та будівельні роботи»**

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів тощо (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. Строк виконання робіт: до 31.03.2026 року.

2. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.1. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, пожежної безпеки та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

2.2. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у **Таблиці 1**.

3. Договірна ціна (ціна Договору) **тверда**.

3.1. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281) з урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244 та Зміни № 3, затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854.

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами не можуть бути враховані до Договорної ціни.

3.2. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин,

соціального захисту, соціального діалогу.

3. На підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі для укладання договору Підрядник надає Договірну ціну з кошторисними розрахунками, що включає:

- договірну ціну;

- локальні кошториси;

- підсумкова відомість\* ресурсів (на виконання вимог ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», в останньому стовпчику таблиці «Підсумкова відомість ресурсів» необхідно вказати країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції матеріальних ресурсів);

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; (відповідно до п.5.17 Настанови, при обчисленні адміністративних витрат з урахуванням показників наведених у Додатку 27 Настанови з визначення вартості будівництва, додатково надається розрахунок показників визначених розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку);

- розрахунок прибутку.

***\*підсумкова відомість ресурсів подається у машинозчитувальному та pdf форматі***

4. Розрахунок з Підрядником здійснюється у безготівковій формі в гривні таким чином:

4.1. Замовник оплачує аванс у розмірі 70% від суми договору; за виконані роботи замовник оплачує на підставі рахунку з врахуванням сплаченого авансу, виставленого Підрядником, протягом 15 робочих днів з дня підписання Актів виконаних робіт КБ-2, КБ-3.

## Відомість обсягів робіт

**Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс"**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	41,04	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	34,87	
<u>Розділ 2. Фундамент щогли Ф-1</u>				
3	Улаштування бетонної підготовки з суміші бетонної, клас бетону В7,5 [М100]	м3	0,15	
4	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5	м3	0,153	
5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,2	
6	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,003	
7	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	м2	1	
8	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	м2	0,6	
9	Установлення закладних деталей (підп'ятники на М 650 FL: нижній та верхній (входить до комплекту монтажного щогли алюмінієвої тригранної М650FL)	т	0,02256	
<u>Розділ 3. Фундамент щогли Ф-2</u>				
10	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100)	м3	0,5	
11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5	м3	0,51	
12	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,32	
13	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,018	
14	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	м2	3,6	

1	2	3	4	5
15	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	м2	1,98	
16	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,04134	
17	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,04134	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
18	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
19	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,48	
	<u>Розділ 2. Монтаж блискавкозахисту та заземлення</u>			
20	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м	шт	1	
21	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	м	17	
22	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	15	
23	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	7	
24	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	6	
25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	2	
26	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	1	
27	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>	м	34	
28	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
29	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 2-модульний SPD класу 1+2 BLP BC-12.5 V1+1)	шт	1	
	<u>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</u>			
30	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	вимір.	3	
31	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	
32	Антенна-щогла шунтового живлення, висота до 53 м (щогла алюмінієва тригранна M650FL, h=48м)	шт	1	
33	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	3	
34	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	3	
35	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	шт	9	

1	2	3	4	5
36	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	шт	9	
37	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	м	45	
38	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	3	
39	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	7	
40	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	15	
41	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	м	20	
42	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (камера Hikvision DS-2DF7C4451XR-AEL(T5) 4МП (5.9-265.5мм))	пристрій	1	
43	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм (для монтажу/встановлення медіаконвектора, колодки електричної, автоматичних вимикачів, блоків живлення, фотореле (сутінкове реле))	шт	1	
44	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
45	Монтаж блока живлення (блок живлення відеокамери - PoE инжектор Dahua DH-PFT1200 Hi-PoE Midspan (60Вт))	шт	1	
46	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 (Медіаконвектор LISTAR X3G)	пристрій	2	
47	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4	ділянка	1	
48	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	3	
49	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (роутер Mikrotik RB941)	шт	1	
50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (робоче місце оператора (Core-i3/8GbRAM/SSD 250/ASUS GF GT 730 або аналог) з операційною системою Windows)	шт	1	
51	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (монітор 27'-32' 4K Ultra HD)	шт	2	
52	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	
53	Вмикання електроживлення на устаткування	статив	1	
54	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	
55	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	

1	2	3	4	5
56	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (інвертор гібридний, потужність - 3кВт, напруга - 24V, струм заряду АС - 60А, струм заряду PV - 40А)	шт		1
57	Монтаж акумулятора стаціонарного (акумулятор LiFePo4, ємність 280Ah, напруга 24V)	шт		1
58	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт		1
59	Запобіжник, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт		1
60	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 15 А [для однофазної мостової схеми]	шт		1
61	ВСПИ по ВЛ. Стаціонарні акумуляторні батареї. Пристрій зворотнього струму	пристрій		1
	<u>Розділ 1. Встановлення сигнальних ліхтарів</u>			
62	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002354	
63	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,002354	
64	Установлення сигнальних ліхтарів	шт		1
65	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	м		44
66	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м		3
67	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м		7
68	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м		15
69	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	м		19
70	Реле сутінкове (ETI SOU-1 16A 230V з зовнішнім датчиком)	шт		1
	<u>Розділ 2. Встановлення опор для навішування СІП та оптиковолокonnого кабелю</u>			
	<u>Розділ 3. Земляні роботи</u>			
71	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 (0,25 0,25 0,6 11)	м <sup>3</sup>	0,4125	
	<u>Розділ 4. Виготовлення та встановлення опор (11 шт)</u>			
72	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (опора 37,24 кг), 11 шт	т	0,4096	
73	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м <sup>3</sup> (0,25 0,2 0,7 11)	м <sup>3</sup>	0,4813	
74	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 20	м <sup>3</sup>	0,49093	
75	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (монтаж опор, 11 шт по 37,24 кг)	т	0,4096	
	<u>Розділ 5. Монтаж кабелю СІП та оптиковолокonnого кабелю</u>			

1	2	3	4	5
76	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	м	180	
77	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	м	180	
78	Прокладання коробів пластикових	м	15	
79	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	м	15	
80	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (имикач автоматичний In=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510)	шт	1	

Комерційна пропозиція та розрахунок вартості надання послуг ФОП Козуляєв В.Ю. за об'єктом Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс"

10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)

- 1 -

138\_ДЦ\_КК

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ  
КОЗУЛЯЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**  
на будівництво Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс", що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда

Складена в поточних цінах станом на 17 листопада 2025

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування фундаментів</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,4104	50732,19	20820,49
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3487	21858,62	7622,10
		Всього по розділу 1				<b>28442,59</b>
		<u>Розділ 2. Фундамент щогли Ф-1</u>				
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки з суміші бетонної, клас бетону В7,5 [М100]	100м3	0,0015	23486,67	35,23
4	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5	100 м3	0,00153	377967,32	578,29
5	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	119234,17	1430,81
6	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,218	4325,30	5268,22
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,018	30411,34	547,40
8	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,015	32344,24	485,16
9	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 т	0,003	7133,33	21,40
10	С124-59	Анкер фундаментний Ду 16	т	0,003	48873,34	146,62
11	КБ41-4-4	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,01	7080,00	70,80
12	С111-196-1-2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	2,5	61,19	152,98
13	КБ41-4-8	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,006	8863,33	53,18
14	С111-196-1-2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	1,5	61,19	91,79

1	2	3	4	5	6	7
15	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей (під'ятники на М 650 FL: нижній та верхній (входить до комплексу монтажної щогли алюмінієвої тригранної М650FL) Всього по розділу 2	1 т	0,02256	20031,92	451,92
		<b>Розділ 3. Фундамент щогли Ф-2</b>				<b>9333,80</b>
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100)	100м3	0,005	23490,00	117,45
17	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5	100 м3	0,0051	377962,75	1927,61
18	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0432	119235,19	5150,96
19	С1424-11613 варіант2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3848	4325,30	18965,58
20	С124-22 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,052	30411,34	1581,39
21	С124-3 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,044	32344,24	1423,15
22	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 т	0,018	7133,33	128,40
23	С124-59 варіант2	Анкер фундаментний Ду 16	т	0,018	48873,34	879,72
24	КБ41-4-4	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,036	7080,56	254,90
25	С111-196-1-2 варіант2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	9	61,19	550,71
26	КБ41-4-8	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,0198	8862,12	175,47
27	С111-196-1-2 варіант2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	4,95	61,19	302,89
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,04134	40123,13	1658,69
29	С111-1814 варіант2	Сталь кутова 75x75x6	т	0,0438	32920,10	1441,90
30	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Всього по розділу 3	1 т	0,04134	20137,16	832,47
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>35391,29</b>
		<b>Локальний кошторис 02-01-02 на блискавкозахист</b>				<b>73167,68</b>
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>				
31	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0448	50712,38	2271,91
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0448	21850,34	978,90
		Всього по розділу 1				<b>3250,81</b>
		<b>Розділ 2. Монтаж блискавкозахисту та заземлення</b>				
33	КБ34-130-2	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м	1 шт	1	264,17	264,17

1	2	3	4	5	6	7
34	C111-132-125 варіант2	Блискавкоприймач алюмінієвий трубчастий збірний 16/10 M-125	шт	1	589,42	589,42
35	C1110-15-1	Ізольований тримач блискавкоприймача 16/10 M-079	100шт	0,02	1403,02	28,06
36	C117-1 варіант4	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги С-042	шт	1	103,44	103,44
37	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	100 м	0,17	6385,34	1085,51
38	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,15	5701,19	855,18
39	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,07	5017,06	351,19
40	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,06	4789,01	287,34
41	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,02	4560,95	91,22
42	C1545-547-1 варіант2	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту D 8мм	м	47	39,32	1848,04
43	C115-C-15 варіант2	Тримач дроту пластиковий M8 H-018	шт	47	13,55	636,85
44	C113-2122 варіант3	Шпилька різьбова метрична Walraven M8X1000 мм клас міцності 4,8 сталь (ріжуться по 20 см у кількості 47 шт)	шт	9,4	65,80	618,52
45	C113-1879 варіант2	Хомут з вкладкою EPDM (M8) Walraven 2S 47-52 мм 1 1/2"	шт	47	59,25	2784,75
46	KM10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	1	227,22	227,22
47	C1110-15-310 варіант2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-682	шт	1	446,96	446,96
48	C113-1879 варіант2	Хомут з вкладкою EPDM (M8) Walraven 2S 47-52 мм 1 1/2"	шт	2	59,25	118,50
49	C113-2122 варіант2	Шпилька різьбова метрична Walraven M8X1000 мм клас міцності 4,8 сталь (ріжуться по 20 см у кількості 2 шт)	шт	0,4	65,80	26,32
50	C1545-470 варіант2	Гайка M 8	шт	4	1,75	7,00
51	C1600-11 варіант2	Шайба збільшена M8	шт	4	1,69	6,76
52	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,34	3760,74	1278,65
53	C157-384-3 варіант2	Смуга оцинкована для блискавкозахист W-40x4/ST	м	34	124,97	4248,98
54	C117-1 варіант3	Злучник контрольний для дроту та смуги В40 С-034	шт	1	103,18	103,18
55	C117-1 варіант2	Злучник для стержня D16-20 та смуги діагональний С-046	шт	1	96,81	96,81
56	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	1878,03	751,21
57	C10-33-11 варіант2	Комплект стрижневого уземлювача D16 мм, 4,5 м, G-16/45	к-т	4	1511,75	6047,00

1	2	3	4	5	6	7
58	C1110-15-315 варіант2	Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів d16 мм G-160	шт	1	413,30	413,30
59	C111-1663-1 варіант2	Струмопровідна паста G-101	шт	1	323,44	323,44
60	C111-1679-8 варіант3	Антикорозійна стрічка G-115, 10 м	шт	1	371,57	371,57
61	C111-1679-8 варіант2	Антикорозійна паста K-950 (технічний вазелін), 0,5 кг	шт	1	321,46	321,46
62	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 2-модульний SPD класу 1+2 BLP BC-12.5 V1+1) Всього по розділу 2	100шт	0,01	47466,24	474,66
						<b>24806,71</b>
<b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b>						
63	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	вимір.	3	320,98	962,94
64	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» Всього по розділу 3	струм-ч	1	427,98	427,98
						<b>1390,92</b>
						<b>29448,44</b>
<b>Всього по локальному кошторису</b>						
<b>Локальний кошторис 02-01-03 на</b>						
<b>обладнання для блискавкозахисту</b>						
65	1504-1001-262 варіант2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 2-модульний SPD класу 1+2 BLP BC-12.5 V1+1	шт	1	3081,44	3081,44
						<b>3081,44</b>
<b>Всього по локальному кошторису</b>						
<b>Локальний кошторис 02-01-04 на монтаж</b>						
<b>щогли</b>						
66	KM10-457-9	Антенна-щогла шунтового живлення, висота до 53 м (щогла алюмінієва тригранна M650FL, h=48м)	шт	1	85310,62	85310,62
67	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	3	526,97	1580,91
68	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	3	552,06	1656,18
69	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	шт	9	627,33	5645,97
70	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	шт	9	702,63	6323,67
						<b>100517,35</b>
<b>Локальний кошторис 02-01-05 на</b>						
<b>обладнання - щогла</b>						
71	1601-2484-3 варіант2	Щогла алюмінієва тригранна M650FL, h=48м (комплект з підплатниками та такелажом для монтажу)	компл.	1	183950,79	183950,79
						<b>183950,79</b>
<b>Всього по локальному кошторису</b>						
<b>Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж</b>						
<b>системи відеоспостереження</b>						
72	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,45	1348,70	606,92

1	2	3	4	5	6	7
73	C1545-66 варіант3	Кабель вита пара (UTP мідь зовнішній) OK-Net КПП-ВП (100) UTP кат.5е	м	45,9	17,39	798,20
74	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,03	6970,32	209,11
75	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,07	7302,24	511,16
76	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,15	8298,01	1244,70
77	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	100 м	0,2	9293,76	1858,75
78	C1600-121- 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	45,9	6,08	279,07
79	КМ10-372- 14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (камера Hikvision DS-2DF7C4451XR- AEL(T5) 4МП (5.9-265.5мм)	пристрій	1	2026,35	2026,35
80	C1110-88-1 варіант2	Кронштейн кріплення камери	шт	1	3592,87	3592,87
81	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм (для монтажу/встановлення медіаконвектора, колодки електричної, автоматичних вимикачів, блоків живлення, фотореле (сутінкове реле)	шт	1	514,53	514,53
82	C1511-9 варіант2	Щит (бокс) монтажний ERKA 024 (400x500x210) з монтажн. панеллю, опалові дверцята IP65	шт	1	2136,83	2136,83
83	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	280,24	840,73
84	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення (блок живлення відеокамери - PoE инжектор Dahua DH- PFT1200 Hi-PoE Midspan (60Вт)	шт	1	510,18	510,18
85	КМ10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 (Медіаконвектор LISTAR X3G)	пристрій	2	531,04	1062,08
86	КМ10-927-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4	ділянка	1	234,48	234,48
87	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	3	55,23	165,69
88	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (роутер Mikrotik RB941)	шт	1	255,09	255,09
89	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (робоче місце оператора (Core-i3/8GbRAM/SSD 250/ASUS GF GT 730 або аналог) з операційною системою Windows)	шт	1	255,09	255,09
90	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (монітор 27'-32' 4K Ultra HD)	шт	2	255,09	510,18

1	2	3	4	5	6	7
91	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	55,23	607,53
92	КМ10-139-1	Вмикання електроживлення на устаткування	статив	1	2032,54	2032,54
93	С1600-478 варіант2	Монтажні елементи: Конектор RJ45 для UTP вітая пара	шт	10	5,73	57,30
94	С1515-18 варіант2	Оптичний патч-корд CMS LC/UPC-LC/UPC SM 2 м Simplex 2 мм (UPC-2LCLC(SM)S(ON)S)	шт	2	118,24	236,48
95	С1511-1 варіант2	Сплайс-касета Crosver S037	шт	2	40,53	81,06
96	С152-36 варіант2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, ЗЗЦМ ПВС 2х1,5 , число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000м	0,002	32301,51	64,60
97	С1551-5- СП варіант2	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 16 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами	шт	8	12,23	97,84
98	С1545-546 варіант2	Стяжка нейлонова L250х3,6	шт	100	1,76	176,00
99	С113-2109- 1	Колодка для подовжувача VIKO на 3 гнізда	шт	1	145,73	145,73
100	С1545-520 варіант2	Монтажна DIN-рейка перфорована Е. NEXT 25 см s0;s023006	шт	1	20,40	20,40
101	С1545-515 варіант2	Шина нульова на DIN-рейку Е.NEXT (е. bsi.pro.1.7) в ізолюваному корпусі 1	шт	1	44,22	44,22
102	КП2-11-1	Пусконаладжувальні роботи: Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	21452,64	21452,64
103	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	4181,44	4181,44
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>46809,79</b>
		<u>Локальний кошторис 02-01-07 на обладнання системи відеоспостереження</u>				
104	290116- 24056 варіант2	Камера Hikvision DS-Hikvision DS-2DF7C445IXR-AEL(T5) 4МП (5.9-265.5мм)	шт	1	55860,76	55860,76
105	1504-13246 варіант2	Блок живлення відеокамери (PoE инжектор Dahua DH-PFT1200 Hi-PoE Midspan (60Вт)	шт	1	1509,02	1509,02
106	290116- 24103 варіант2	Медіаконвектор LISTAR X3G 1G 10/100/1000BASE-T RJ-45 - 1000BASE-LX 1SM WDM SC 20KM TX1310/RX1550nm	шт	2	872,99	1745,98
107	290116- 24102 варіант2	Роутер Mikrotik RB941	шт	1	922,36	922,36
108	1504-1049 варіант2	Вимикач автоматичний In=10 A, 1+N, C, 10 kA, 4м Hager NCN510	шт	1	615,49	615,49
109	1504-1055 варіант2	Вимикач автоматичний MCN HAGER 1P, In=10A, «С», 6kA, 1м., MCN110	шт	2	172,36	344,72
110	290116- 24117 варіант2	Робоче місце оператора (Core-i3/8GbRAM/SSD 250/ASUS GF GT 730 або аналог) з операційною системою Windows	шт	1	25545,26	25545,26
111	290116- 24050 варіант2	Монітор Dahua DHI-LM27-U401A 27	шт	2	11224,12	22448,24



1	2	3	4	5	6	7
130	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,002354	5509,77	12,97
131	КБ33-115-2	Установлення сигнальних ліхтарів	1 шт	1	534,86	534,86
132	С1547-7-72 варіант2	Ліхтар червоний сигнальний	шт	1	2465,50	2465,50
133	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,44	1349,36	593,72
134	С109-36-2-8-11 варіант2	Кабель вогнестійкий 2x1,5 (N) НХН FE 180/E90	м	44,88	22,05	989,60
135	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,03	6973,73	209,21
136	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,07	7305,82	511,41
137	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,15	8302,08	1245,31
138	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	100 м	0,19	9298,32	1766,68
139	С1600-121-2	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	44,88	8,13	364,87
140	С1545-546 варіант2	Стяжка нейлонова L250x3,6	шт	100	1,76	176,00
141	КМ10-698-4	Реле сутінкове (ETI SOU-1 16A 230В з зовнішнім датчиком) Всього по розділу 1	шт	1	150,59	150,59
		<b>Розділ 3. Земляні роботи</b>				<b>9197,08</b>
142	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 (0,25 0,25 0,6 11) Всього по розділу 3	100м <sup>3</sup>	0,004125	71056,33	293,11
		<b>Розділ 4. Виготовлення та встановлення опор (11 шт)</b>				<b>293,11</b>
143	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (опора 37,24 кг), 11 шт	1т	0,4096	40009,96	16388,08
144	С113-357-1-Л	Труби сталеві оцинковані, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм (L=3,0 м - 9 шт), 1 м.п. - 5,24 кг	т	0,1833	61894,11	11345,19
145	С113-373-1-М	Труби сталеві оцинковані, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм (L=3,0 м - 9 шт), 1 м.п. - 7,09 кг	т	0,248	61243,45	15188,38
146	С124-21 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,2 м - 22 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,00288	29238,34	84,21
147	С111-1481-П варіант2	Саморіз із посиленням свердлом по металу 5,5x38 мм (66 шт), 1 шт - 6,22 гр	т	0,000411	346320,22	142,34
148	С113-2118 варіант2	Гак-гвинт, С-подібний, цинк білий М8x120	шт	44	27,55	1212,20
149	С1545-470 варіант2	Гайка М 8	шт	88	1,75	154,00

1	2	3	4	5	6	7
150	C1600-11 варіант2	Шайба збільшена М8	шт	88	1,69	148,72
151	C1600-455 варіант2	Шайба пружинна (гровер) М8 DIN 7980	шт	88	0,41	36,08
152	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (0,25 0,2 0,7 11)	100м3	0,004813	95065,45	457,55
153	КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 20	100 м3	0,0049093	395025,77	1939,30
154	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (монтаж опор, 11 шт по 37,24 кг) Всього по розділу 4	1 т	0,4096	7562,59	3097,64
		<b>Розділ 5. Монтаж кабелю СІП та оптиковолоконного кабелю</b>				<b>50193,69</b>
155	КМ10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,8	3776,14	6797,05
156	C1545-400 варіант3	Затискач анкерний 3А 2х(10-25)	шт	24	55,44	1330,56
157	C1545-66 варіант4	Кабель СІП 2х16	м	191,5	32,61	6244,82
158	C113-2117 варіант2	Дюбель розпирний з гаком	шт	1	93,93	93,93
159	КМ10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,8	3776,14	6797,05
160	C1545-400 варіант2	Затискач анкерний клин НЗ	шт	24	30,78	738,72
161	C1545-66 варіант2	Кабель оптичний Finmark ut002-sm-15	м	191,5	9,69	1855,64
162	C113-2117 варіант2	Дюбель розпирний з гаком	шт	1	93,93	93,93
163	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	6721,27	1008,19
164	C1545-89-1 варіант2	Кабель-канал ПВХ 40х25мм	м	15,15	40,04	606,61
165	C113-1706 варіант4	Поворот 90 град. КМП для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	2	14,88	29,76
166	C113-1706 варіант3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	3	14,68	44,04
167	C113-1706 варіант2	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	2	7,23	14,46
168	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,15	1286,40	192,96
169	C1545-66 варіант4	Кабель СІП 2х16	м	15,3	32,61	498,93
170	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (имикач автоматичний In=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510) Всього по розділу 5	100шт	0,01	34117,76	341,18
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>26687,83</b>
		<b>Локальний кошторис 02-01-011 на обладнання для електромонтажних робіт</b>				<b>86371,71</b>
171	1517-1430 варіант2	Реле сутінкове ETI SOU-1 16A 230В з зовнішнім датчиком	шт	1	1652,44	1652,44
172	1504-1049 варіант2	Вимикач автоматичний In=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510	шт	1	615,49	615,49
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>2267,93</b>
<b>Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування</b>						<b>705338,45</b>
у тому числі						
Робота						246814,72

Матеріали та устаткування	458523,73
<b>Додаткові витрати</b>	<b>147073</b>
у тому числі:	
Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	15030
Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	132043
<b>Всього вартість будівельних робіт (без ПДВ)</b>	<b>852411,45</b>
<b>Податок на додану вартість</b>	<b>170482,29</b>
<b>Всього з урахуванням ПДВ</b>	<b>1022893,74</b>

Керівник генеральної  
підрядної організації



**ВИПИСКА**  
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ**  
**КОЗУЛЯЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ**

*Регістраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів:*

3059120213

*Місце проживання фізичної особи-підприємця:*

80522, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАВОДСЬКЕ, ВУЛИЦЯ  
ВИШНЕВА, БУДИНОК 5

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:*

04.10.2016, 2 394 000 0000 002700

*Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична особа-підприємець перебуває на обліку:*

04.10.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,  
21680000

04.10.2016, ІЗ1516192515, БУСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА  
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,  
39508231 (дані про взяття на облік як платника податків)

04.10.2016, 10000000735428, БУСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА  
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,  
39508231 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

*Дані про основний вид економічної діяльності:*

25.62 Механічне оброблення металевих виробів

*Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:*

10000000735428

*Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:*

відомості відсутні

*Дата та час видачі виписки:*

05.10.2016 09:24:56

*Внесено до реєстру:*

ВІЛЬШАНЕЦЬКА Д.С.

*Сформовано документ:*

ВІЛЬШАНЕЦЬКА Д.С.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_  
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

**ВИТЯГ № 1613154500052**

**З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ**

**Відомості про платника податку на додану вартість**

Індивідуальний податковий номер **3059120213**

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном", а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "оператор" або "інвестор" (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), "відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції") або прізвище, ім'я та по батькові платника

**КОЗУЛЯЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ**

Дата реєстрації платником податку на додану вартість **01.11.2016** року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість \_\_\_\_\_ року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО, № \_\_\_\_\_

**Відомості про видачу витягу**

Найменування контролюючого органу, що видав витяг: **1315 БУСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Дата формування витягу **01.11.2016** року.

Дата видачі витягу \_\_\_\_\_ року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

**Начальник Буської ОДПІ ГУ  
ДФС у Львівській області**

(посада)

М. П. \_\_\_\_\_

(підпис)

**СИСЮК А.Ф.**

(ініціали, прізвище)

Комерційна пропозиція та розрахунок вартості надання послуг ТОВ «ЗАХІДВИСОТСПЕЦМОНТАЖ» за об'єктом Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс"

10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)

- 1 -

162\_ДЦ\_КК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДВИСОТСПЕЦМОНТАЖ» Код ДРФО – 44822447 81100, Львівська обл., Львівський р-н., м. Пустомити, вул. Фабрична, 17, кв. 24; п/р UA153052990000026000011032811 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Києві МФО 305299

Комерційна Попозиція  
на будівництво ТСС Ободівського лісництва, Гайсинського  
надлісництва філії "Центральний лісовий офіс",

Вид договірної ціни: тверда

Складена в поточних цінах станом на 14 листопада 2025

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування фундаментів</u>				
		<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,4104	50957,60	20913,00
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3487	21954,90	7655,67
		Всього по розділу 1				<b>28568,67</b>
		<u>Розділ 2. Фундамент щогли Ф-1</u>				
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки з суміші бетонної, клас бетону В7,5 [М100]	100м3	0,0015	23593,33	35,39
4	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5	100 м3	0,00153	378169,93	578,60
5	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	119657,50	1435,89
6	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,218	7385,30	8995,00
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,018	30411,34	547,00
8	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,015	32344,24	485,00
9	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 т	0,003	7163,33	21,49
10	С124-59	Анкер фундаментний Ду 16	т	0,003	48873,34	147,00
11	КБ41-4-4	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,01	7111,00	71,11
12	С111-196-1-2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	2,5	61,19	153,00
13	КБ41-4-8	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,006	8901,67	53,41
14	С111-196-1-2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	1,5	61,19	92,00

1	2	3	4	5	6	7
15	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей (під'ятники на М 650 FL: нижній та верхній (входить до комплекту монтажного щогли алюмінієвої тригранної М650FL) Всього по розділу 2	1 т	0,02256	20120,10	453,91
		<b>13068,80</b>				
		<u>Розділ 3. Фундамент щогли Ф-2</u>				
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100)	100м3	0,005	23592,00	117,96
17	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5	100 м3	0,0051	378164,71	1928,64
18	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0432	119658,10	5169,23
19	С1424-11613 варіант2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3848	7385,30	32383,00
20	С124-22 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,052	30411,34	1581,00
21	С124-3 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,044	32344,24	1423,00
22	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 т	0,018	7161,67	128,91
23	С124-59 варіант2	Анкер фундаментний Ду 16	т	0,018	48873,34	880,00
24	КБ41-4-4	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,036	7111,11	256,00
25	С111-196-1-2 варіант2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	9	61,19	551,00
26	КБ41-4-8	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,0198	8900,51	176,23
27	С111-196-1-2 варіант2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	4,95	61,19	303,00
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,04134	40257,62	1664,25
29	С111-1814 варіант2	Сталь кутова 75x75x6	т	0,0438	32920,10	1442,00
30	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Всього по розділу 3	1 т	0,04134	20225,21	836,11
		<b>48840,33</b>				
		<b>90477,80</b>				
		<u>Локальний кошторис 02-01-02 на блискавкозахист</u>				
		<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
31	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0448	50934,02	2281,84
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Всього по розділу 1	100м3	0,0448	21945,04	983,14
		<b>3264,98</b>				
		<u>Розділ 2. Монтаж блискавкозахисту та заземлення</u>				
33	КБ34-130-2	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м	1 шт	1	265,32	265,32

1	2	3	4	5	6	7
34	C111-132-125 варіант2	Блискавкоприймач алюмінієвий трубчастий збірний 16/10 М-125	шт	1	589,42	589,00
35	C1110-15-1	Ізольований тримач блискавкоприймача 16/10 М-079	100шт	0,02	1403,02	28,00
36	C117-1 варіант4	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги С-042	шт	1	103,44	103,00
37	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	100 м	0,17	6413,02	1090,21
38	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,15	5725,91	858,89
39	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,07	5038,80	352,72
40	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,06	4809,76	288,59
41	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,02	4580,73	91,61
42	C1545-547-1 варіант2	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту D 8мм	м	47	39,32	1848,00
43	C115-С-15 варіант2	Тримач дроту пластиковий М8 Н-018	шт	47	13,55	637,00
44	C113-2122 варіант3	Шпилька різьбова метрична Walraven М8Х1000 мм клас міцності 4,8 сталь (ріжуться по 20 см у кількості 47 шт)	шт	9,4	65,80	619,00
45	C113-1879 варіант2	Хомут з вкладкою EPDM (М8) Walraven 2S 47-52 мм 1 1/2"	шт	47	59,25	2785,00
46	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	228,19	228,19
47	C1110-15-310 варіант2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	1	446,96	447,00
48	C113-1879 варіант2	Хомут з вкладкою EPDM (М8) Walraven 2S 47-52 мм 1 1/2"	шт	2	59,25	119,00
49	C113-2122 варіант2	Шпилька різьбова метрична Walraven М8Х1000 мм клас міцності 4,8 сталь (ріжуться по 20 см у кількості 2 шт)	шт	0,4	65,80	26,00
50	C1545-470 варіант2	Гайка М 8	шт	4	1,75	7,00
51	C1600-11 варіант2	Шайба збільшена М8	шт	4	1,69	7,00
52	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,34	3777,00	1284,18
53	C157-384-3 варіант2	Смуга оцинкована для блискавкозахист W-40x4/ST	м	34	124,97	4249,00
54	C117-1 варіант3	Злучник контрольний для дроту та смуги В40 С-034	шт	1	103,18	103,00
55	C117-1 варіант2	Злучник для стержня D16-20 та смуги діагональний С-046	шт	1	96,81	97,00
56	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	1886,18	754,47
57	C10-33-11 варіант2	Комплект стрижневого уземлювача D16 мм, 4,5 м, G-16/45	к-т	4	1511,75	6047,00

1	2	3	4	5	6	7
58	C1110-15-315 варіант2	Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів d16 мм G-160	шт	1	413,30	413,00
59	C111-1663-1 варіант2	Струмопровідна паста G-101	шт	1	323,44	323,00
60	C111-1679-8 варіант3	Антикорозійна стрічка G-115, 10 м	шт	1	372,46	372,00
61	C111-1679-8 варіант2	Антикорозійна паста K-950 (технічний вазелін), 0,5 кг	шт	1	321,46	321,00
62	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 2-модульний SPD класу 1+2 BLP BC-12.5 V1+1) Всього по розділу 2	100шт	0,01	47670,37	476,70
						<b>24830,88</b>
<b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b>						
63	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	вимір.	3	321,09	963,27
64	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» Всього по розділу 3	струм-ч	1	428,12	428,12
						<b>1391,39</b>
<b>Всього по локальному кошторису</b>						<b>29487,25</b>
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на обладнання для блискавкозахисту</u>						
65	1504-1001-262 варіант2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 2-модульний SPD класу 1+2 BLP BC-12.5 V1+1	шт	1	3081,44	3081,00
<b>Всього по локальному кошторису</b>						<b>3081,00</b>
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на монтаж щогли</u>						
66	KM10-457-9	Антенна-щогла шунтового живлення, висота до 53 м (щогла алюмінієва тригранна M650FL, h=48м)	шт	1	85696,88	85696,88
67	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	3	529,30	1587,90
68	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	3	554,48	1663,44
69	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	шт	9	630,10	5670,90
70	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	шт	9	705,72	6351,48
<b>Всього по локальному кошторису</b>						<b>100970,60</b>
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на обладнання - щогла</u>						
71	1601-2484-3 варіант2	Щогла алюмінієва тригранна M650FL, h=48м (комплект з підплатниками та такелажом для монтажу)	компл.	1	235450,79	235451,00
<b>Всього по локальному кошторису</b>						<b>235451,00</b>
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж системи відеоспостереження</u>						
72	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,45	1354,64	609,59

1	2	3	4	5	6	7
73	C1545-66 варіант3	Кабель вита пара (UTP мідь зовнішній) OK-Net КПП-ВП (100) UTP кат.5е	м	45,9	17,39	798,00
74	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,03	7001,05	210,03
75	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,07	7334,44	513,41
76	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,15	8334,58	1250,19
77	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	100 м	0,2	9334,75	1866,95
78	C1600-121- 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	45,9	6,08	279,00
79	КМ10-372- 14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (камера Hikvision DS-2DF7C4451XR- AEL(T5) 4МП (5.9-265.5мм)	пристрій	1	2035,26	2035,26
80	C1110-88-1 варіант2	Кронштейн кріплення камери	шт	1	3592,87	3593,00
81	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм (для монтажу/встановлення медіаконвектора, колодки електричної, автоматичних вимикачів, блоків живлення, фотореле (сутінкове реле)	шт	1	516,80	516,80
82	C1511-9 варіант2	Щит (бокс) монтажний ERKA 024 (400x500x210) з монтажн. панеллю, опалові дверцята IP65	шт	1	2136,83	2137,00
83	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	281,43	844,30
84	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення (блок живлення відеокамери - PoE инжектор Dahua DH- PFT1200 Hi-PoE Midspan (60Вт)	шт	1	512,46	512,46
85	КМ10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 (Медіаконвектор LISTAR X3G)	пристрій	2	533,11	1066,22
86	КМ10-927-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4	ділянка	1	235,55	235,55
87	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	3	55,49	166,47
88	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (роутер Mikrotik RB941)	шт	1	256,22	256,22
89	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (робоче місце оператора (Core-i3/8GbRAM/SSD 250/ASUS GF GT 730 або аналог) з операційною системою Windows)	шт	1	256,22	256,22
90	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (монітор 27'-32' 4K Ultra HD)	шт	2	256,22	512,44

1	2	3	4	5	6	7
91	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	55,49	610,39
92	КМ10-139-1	Вмикання електроживлення на устаткування	статив	1	2041,85	2041,85
93	С1600-478 варіант2	Монтажні елементи: Конектор RJ45 для UTP вітая пара	шт	10	5,73	57,00
94	С1515-18 варіант2	Оптичний патч-корд CMS LC/UPC-LC/UPC SM 2 м Simplex 2 мм (UPC-2LCLC(SM)S(ON)S)	шт	2	118,24	236,00
95	С1511-1 варіант2	Сплайс-касета Crosver S037	шт	2	40,53	81,00
96	С152-36 варіант2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, ЗЗЦМ ПВС 2х1,5 , число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000м	0,002	32301,51	65,00
97	С1551-5- СП варіант2	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 16 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами	шт	8	12,23	98,00
98	С1545-546 варіант2	Стяжка нейлонова L250х3,6	шт	100	1,76	176,00
99	С113-2109- 1	Колодка для подовжувача VIKO на 3 гнізда	шт	1	145,73	146,00
100	С1545-520 варіант2	Монтажна DIN-рейка перфорована Е. NEXT 25 см s0;s023006	шт	1	20,40	20,00
101	С1545-515 варіант2	Шина нульова на DIN-рейку Е.NEXT (е. bsi.pro.1.7) в ізолюваному корпусі 1	шт	1	44,22	44,00
102	КП2-11-1	Пусконаладжувальні роботи: Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	21452,71	21452,71
103	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	4183,19	4183,19
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>46870,25</b>
		<u>Локальний кошторис 02-01-07 на обладнання системи відеоспостереження</u>				
104	290116- 24056 варіант2	Камера Hikvision DS-Hikvision DS-2DF7C445IXR-AEL(T5) 4МП (5.9-265.5мм)	шт	1	56890,76	56891,00
105	1504-13246 варіант2	Блок живлення відеокамери (PoE инжектор Dahua DH-PFT1200 Hi-PoE Midspan (60Вт)	шт	1	1509,02	1509,00
106	290116- 24103 варіант2	Медіаконвектор LISTAR X3G 1G 10/100/1000BASE-T RJ-45 - 1000BASE-LX 1SM WDM SC 20KM TX1310/RX1550nm	шт	2	872,99	1746,00
107	290116- 24102 варіант2	Роутер Mikrotik RB941	шт	1	922,36	922,00
108	1504-1049 варіант2	Вимикач автоматичний In=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510	шт	1	615,49	615,00
109	1504-1055 варіант2	Вимикач автоматичний MCN HAGER 1P, In=10А, «С», 6кА, 1м., MCN110	шт	2	172,36	345,00
110	290116- 24117 варіант2	Робоче місце оператора (Core-i3/8GbRAM/SSD 250/ASUS GF GT 730 або аналог) з операційною системою Windows	шт	1	25545,26	25545,00
111	290116- 24050 варіант2	Монітор Dahua DHI-LM27-U401A 27	шт	2	11224,12	22448,00

1	2	3	4	5	6	7
112	290116-24038 варіант2	Мережевий фільтр-подовжувач Videx ONCORD 5 гнізд із заземленням/кнопкою/шторками 3 м Чорний (VF-PD53G-B) <b>Всього по локальному кошторису</b> <u>Локальний кошторис 02-01-08 на монтаж системи безперебійного живлення</u>	шт	1	606,24	606,00
113	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (інвертор гібридний, потужність - 3кВт, напруга - 24V, струм заряду АС - 60А, струм заряду PV - 40А)	шт	1	2690,85	2690,85
114	KM8-121-6	Монтаж акумулятора стаціонарного (акумулятор LiFePo4, ємність 280Ah, напруга 24V)	шт	1	1371,79	1371,79
115	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	550,00	550,00
116	KM8-523-1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	1	259,85	259,85
117	КП1-49-21	Пусконаладжувальні роботи: Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 15 А [для однофазної мостової схеми]	шт	1	14258,52	14258,52
118	КП1-39-6	ВСПИ по ВЛ. Стаціонарні акумуляторні батареї. Пристрій зворотнього струму	пристрій	1	909,36	909,36
		<b>Всього по локальному кошторису</b> <u>Локальний кошторис 02-01-09 на обладнання системи безперебійного живлення</u>				<b>20040,37</b>
119	1604-6049 варіант2	Гібридний інвертор Anem AN-SCI-EVO-3200	шт	1	11006,99	11007,00
120	1511-2001 варіант2	Акумулятор EnerGo LiFePO4 24V 200Ah (NRG-KM24200LF-BX)	шт	1	37245,36	37245,00
121	1517-1100-32 варіант2	Бокс електротехнічний ударостійкий e. ribox.210.280.130.blank	шт	1	540,42	540,00
122	1504-31814-8 варіант2	Запобіжник для АКБ 100A ETI	шт	1	677,60	678,00
123	1504-31812 варіант2	Тримач запобіжника ETI KVL 0 1P 160A 690 V клеми M8-M8	шт	1	1127,61	1128,00
124	15102-10005-4 варіант2	Ізолятор SM50	шт	1	53,66	54,00
125	2405-1583-3-Н варіант2	Наконечник мідний луджений DT(G) 25/8	шт	9	42,67	384,00
126	2405-1765-5 варіант2	Сальник кабельний MG 16	шт	6	17,86	107,00
		<b>Всього по локальному кошторису</b> <u>Локальний кошторис 02-01-010 на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Встановлення сигнальних ліхтарів</u>				<b>51143,00</b>
127	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,002354	40246,39	94,74
128	C111-1804 варіант2	Сталь листова	т	0,00203	32229,97	65,00
129	C1523-1 варіант2	Труба сталева Ду 25x2,8 мм	т	0,000471	35056,59	17,00

1	2	3	4	5	6	7
130	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,002354	5531,01	13,02
131	КБ33-115-2	Установлення сигнальних ліхтарів	1 шт	1	537,24	537,24
132	С1547-7-72	Ліхтар червоний сигнальний	шт	1	2465,50	2466,00
133	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,44	1355,29	596,33
134	С109-36-2-8-11	Кабель вогнестійкий 2x1,5 (N) НХН FE 180/E90	м	44,88	22,05	990,00
135	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,03	7004,41	210,13
136	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,07	7337,95	513,66
137	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,15	8338,57	1250,79
138	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	100 м	0,19	9339,22	1774,45
139	С1600-121-2	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	44,88	8,13	365,00
140	С1545-546	Стяжка нейлонова L250x3,6	шт	100	1,76	176,00
141	КМ10-698-4	Реле сутінкове (ETI SOU-1 16A 230В з зовнішнім датчиком)	шт	1	151,23	151,23
		Всього по розділу 1				<b>9220,59</b>
		<u>Розділ 3. Земляні роботи</u>				
142	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 (0,25 0,25 0,6 11)	100м3	0,004125	71366,49	294,39
		Всього по розділу 3				<b>294,39</b>
		<u>Розділ 4. Виготовлення та встановлення опор (11 шт)</u>				
143	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (опера 37,24 кг), 11 шт	1т	0,4096	40144,38	16443,14
144	С113-357-1-Л	Труби сталеві оцинковані, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм (L=3,0 м - 9 шт), 1 м.п. - 5,24 кг	т	0,1833	61894,11	11345,00
145	С113-373-1-М	Труби сталеві оцинковані, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм (L=3,0 м - 9 шт), 1 м.п. - 7,09 кг	т	0,248	61243,45	15188,00
146	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,2 м - 22 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,00288	29238,34	84,00
147	С111-1481-П	Саморіз із посиленням свердлом по металу 5,5x38 мм (66 шт), 1 шт - 6,22 гр	т	0,000411	346320,22	142,00
148	С113-2118	Гак-гвинт, С-подібний, цинк білий М8x120	шт	44	27,55	1212,00
149	С1545-470	Гайка М 8	шт	88	1,75	154,00

1	2	3	4	5	6	7
150	C1600-11 варіант2	Шайба збільшена М8	шт	88	1,69	149,00
151	C1600-455 варіант2	Шайба пружинна (гровер) М8 DIN 7980	шт	88	0,41	36,00
152	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (0,25 0,2 0,7 11)	100м3	0,004813	95424,89	459,28
153	КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 20	100 м3	0,0049093	395225,39	1940,28
154	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (монтаж опор, 11 шт по 37,24 кг)	1 т	0,4096	7596,00	3111,32
		Всього по розділу 4				<b>50264,02</b>
		<b>Розділ 5. Монтаж кабелю СІП та оптиковолоконного кабелю</b>				
155	КМ10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,8	3792,77	6826,99
156	C1545-400 варіант3	Затискач анкерний 3А 2х(10-25)	шт	24	55,44	1331,00
157	C1545-66 варіант4	Кабель СІП 2х16	м	191,5	32,61	6245,00
158	C113-2117 варіант2	Дюбель розпирний з гаком	шт	1	93,93	94,00
159	КМ10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,8	3792,77	6826,99
160	C1545-400 варіант2	Затискач анкерний клин НЗ	шт	24	30,78	739,00
161	C1545-66 варіант2	Кабель оптичний Finmark ut002-sm-15	м	191,5	9,69	1856,00
162	C113-2117 варіант2	Дюбель розпирний з гаком	шт	1	93,93	94,00
163	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	6748,73	1012,31
164	C1545-89-1 варіант2	Кабель-канал ПВХ 40х25мм	м	15,15	40,04	607,00
165	C113-1706 варіант4	Поворот 90 град. КМП для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	2	14,88	30,00
166	C113-1706 варіант3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	3	14,68	44,00
167	C113-1706 варіант2	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	2	7,23	14,00
168	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,15	1291,73	193,76
169	C1545-66 варіант4	Кабель СІП 2х16	м	15,3	32,61	499,00
170	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (имикач автоматичний Іп=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510)	100шт	0,01	34268,40	342,68
		Всього по розділу 5				<b>26755,73</b>
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>86534,73</b>
		<b>Локальний кошторис 02-01-011 на обладнання для електромонтажних робіт</b>				
171	1517-1430 варіант2	Реле сутінкове ETI SOU-1 16A 230В з зовнішнім датчиком	шт	1	1652,44	1652,00
172	1504-1049 варіант2	Вимикач автоматичний Іп=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510	шт	1	615,49	615,00
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>2267,00</b>
<b>Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування</b>						<b>776950</b>
у тому числі						
Робота						247723

Матеріали та устаткування	529227
<b>Додаткові витрати</b>	<b>242545</b>
у тому числі:	
Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	65030
Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	177515
<b>Всього вартість будівельних робіт (без ПДВ)</b>	<b>1019495</b>
Податок на додану вартість	203899
<b>Всього з урахуванням ПДВ</b>	<b>1223394</b>

Директор  
М. П.



/ В. В. Степанюк /



**ВИПИСКА**  
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ЗАХІДВИСОТСПЕЦМОНТАЖ»**

*Ідентифікаційний код юридичної особи:*

44822447

*Місцезнаходження юридичної особи:*

Україна, 81100, Львівська обл., Львівський р-н, місто Пустомити,  
вул.Фабрична, будинок 17, квартира 24

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:*

11.04.2024, 1010261070001000736

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:*

Степанюк Василь Вікторович - керівник

Степанюк Василь Вікторович (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи) - представник

*Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:*

17.08.2022, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

17.08.2022, 132522147048, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПУСТОМИТІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН), 43968090, (дані про взяття на облік як платника податків)

17.08.2022, 10000002359961, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПУСТОМИТІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН), 43968090, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

**Види економічної діяльності:**

- 43.21 Електромонтажні роботи (основний)
- 26.30 Виробництво обладнання зв'язку
- 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- 43.11 Знесення
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- 43.13 Розвідувальне буріння
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 43.91 Покрівельні роботи
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення
- 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
- 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
- 63.12 Веб-портали
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 68.31 Агентства нерухомості
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 71.20 Технічні випробування та дослідження
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- 95.12 Ремонт обладнання зв'язку

16.24 Виробництво дерев'яної тари  
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин  
конструкцій  
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.  
82.92 Пакування

**Назви органів управління юридичної особи:**

Загальні збори учасників  
Директор

**Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:**

Відомості відсутні

**Вид установчого документа:**

Статут

**Інформація для здійснення зв'язку:**

+38 (050) -836-97-78

**Номер, дата та час формування виписки:**

253415688040, 15.04.2024 18:03:21

Приватний нотаріус Стоцько Т.Л.



Стоцько Т.Л.

“ ” 20 року №  
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

**ВИТЯГ № 2313254500108**

**З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ**

**Відомості про платника податку на додану вартість**

Індивідуальний податковий номер 448224413253

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за СДРПОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за СДРПОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДВИСОТСПЕЦМОНТАЖ»

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 01.10.2023 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО, №

**Відомості про видачу витягу**

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 1325 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПУСТОМИТІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Дата формування витягу 02.10.2023 року.

Дата видачі витягу 02.10.2023 року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

В. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області



*(Handwritten signature)*  
М. П. (подпис)

Андрій КОСТИШИН

(підпис, прізвище)

Комерційна пропозиція та розрахунок вартості надання послуг ТОВ КОМПАНІЯ «СПЕЦТЕХІМПОРТ» за об'єктом Нове будівництво секційної наземної щогли заводського виготовлення з алюмінієвого сплаву з відтяжками та монтажу технічних засобів телекомунікацій (телевізійної системи спостереження за лісовими масивами) у кварталі 1 Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс"

10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)

- 1 -  
(

202\_ДЦ\_КК

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦТЕХІМПОРТ» , пропонує розглянути пропозицію системи відео нагляду у складі: щогла алюмінієва 36м, камера відео нагляду Dahua DH-SD6CE445GB HNR, роздільна здатність 4Mp (2560\*1140), Scan CMOS матриці 1/2.8", фокусна відстань 3,95 177,7мм. Оптична комунікація від камери до оператора Ободівського лісництва, Гайсинського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" , що здійснюється в 2025 році**

Вид договірної ціни: тверда

Складена в поточних цінах станом на 20 листопада 2025

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування фундаментів</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,4104	50957,60	20913,00
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3487	21954,90	7655,67
		Всього по розділу 1				<b>28568,67</b>
		<u>Розділ 2. Фундамент щогли Ф-1</u>				
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки з суміші бетонної, клас бетону В7,5 [М100]	100м3	0,0015	23593,33	35,39
4	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5	100 м3	0,00153	378169,93	578,60
5	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	119657,50	1435,89
6	С1424-11613 варіант2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,218	7385,30	8995,00
7	С124-22 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,018	30411,34	547,00
8	С124-3 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,015	32344,24	485,00
9	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 т	0,003	7163,33	21,49
10	С124-59 варіант2	Анкер фундаментний Ду 16	т	0,003	48873,34	147,00
11	КБ41-4-4	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,01	7111,00	71,11
12	С111-196-1-2 варіант2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	2,5	61,19	153,00
13	КБ41-4-8	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,006	8901,67	53,41
14	С111-196-1-2 варіант2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	1,5	61,19	92,00

1	2	3	4	5	6	7
15	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей (під'ятники на М 650 FL: нижній та верхній (входить до комплекту монтажного щогли алюмінієвої тригранної М650FL) Всього по розділу 2	1 т	0,02256	20120,10	453,91
		<b>Розділ 3. Фундамент щогли Ф-2</b>				<b>13068,80</b>
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100)	100м3	0,005	23592,00	117,96
17	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 7,5	100 м3	0,0051	378164,71	1928,64
18	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0432	119658,10	5169,23
19	С1424-11613 варіант2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3848	7385,30	32383,00
20	С124-22 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,052	30411,34	1581,00
21	С124-3 варіант2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,044	32344,24	1423,00
22	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 т	0,018	7161,67	128,91
23	С124-59 варіант2	Анкер фундаментний Ду 16	т	0,018	48873,34	880,00
24	КБ41-4-4	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,036	7111,11	256,00
25	С111-196-1-2 варіант2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	9	61,19	551,00
26	КБ41-4-8	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні бітумною емульсією у два шари	100м2	0,0198	8900,51	176,23
27	С111-196-1-2 варіант2	Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів (2,5 кг на 1 м2 в два шари)	кг	4,95	61,19	303,00
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,04134	40257,62	1664,25
29	С111-1814 варіант2	Сталь кутова 75x75x6	т	0,0438	32920,10	1442,00
30	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Всього по розділу 3	1 т	0,04134	20225,21	836,11
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>48840,33</b>
		<b>Локальний кошторис 02-01-02 на блискавкозахист</b>				<b>90477,80</b>
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>				
31	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0448	50934,02	2281,84
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Всього по розділу 1	100м3	0,0448	21945,04	983,14
		<b>Розділ 2. Монтаж блискавкозахисту та заземлення</b>				<b>3264,98</b>
33	КБ34-130-2	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м	1 шт	1	265,32	265,32

1	2	3	4	5	6	7
34	C111-132-125 варіант2	Блискавкоприймач алюмінієвий трубчастий збірний 16/10 M-125	шт	1	589,42	589,00
35	C1110-15-1	Ізольований тримач блискавкоприймача 16/10 M-079	100шт	0,02	1403,02	28,00
36	C117-1 варіант4	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги C-042	шт	1	103,44	103,00
37	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	100 м	0,17	6413,02	1090,21
38	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,15	5725,91	858,89
39	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,07	5038,80	352,72
40	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,06	4809,76	288,59
41	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,02	4580,73	91,61
42	C1545-547-1 варіант2	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту D 8мм	м	47	39,32	1848,00
43	C115-C-15 варіант2	Тримач дроту пластиковий M8 H-018	шт	47	13,55	637,00
44	C113-2122 варіант3	Шпилька різьбова метрична Walraven M8X1000 мм клас міцності 4,8 сталь (ріжуться по 20 см у кількості 47 шт)	шт	9,4	65,80	619,00
45	C113-1879 варіант2	Хомут з вкладкою EPDM (M8) Walraven 2S 47-52 мм 1 1/2"	шт	47	59,25	2785,00
46	KM10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	1	228,19	228,19
47	C1110-15-310 варіант2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-682	шт	1	446,96	447,00
48	C113-1879 варіант2	Хомут з вкладкою EPDM (M8) Walraven 2S 47-52 мм 1 1/2"	шт	2	59,25	119,00
49	C113-2122 варіант2	Шпилька різьбова метрична Walraven M8X1000 мм клас міцності 4,8 сталь (ріжуться по 20 см у кількості 2 шт)	шт	0,4	65,80	26,00
50	C1545-470 варіант2	Гайка M 8	шт	4	1,75	7,00
51	C1600-11 варіант2	Шайба збільшена M8	шт	4	1,69	7,00
52	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,34	3777,00	1284,18
53	C157-384-3 варіант2	Смуга оцинкована для блискавкозахист W-40x4/ST	м	34	124,97	4249,00
54	C117-1 варіант3	Злучник контрольний для дроту та смуги В40 С-034	шт	1	103,18	103,00
55	C117-1 варіант2	Злучник для стержня D16-20 та смуги діагональний С-046	шт	1	96,81	97,00
56	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	1886,18	754,47
57	C10-33-11 варіант2	Комплект стрижневого уземлювача D16 мм, 4,5 м, G-16/45	к-т	4	1511,75	6047,00

1	2	3	4	5	6	7
58	C1110-15-315 варіант2	Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів d16 мм G-160	шт	1	413,30	413,00
59	C111-1663-1 варіант2	Струмопровідна паста G-101	шт	1	323,44	323,00
60	C111-1679-8 варіант3	Антикорозійна стрічка G-115, 10 м	шт	1	372,46	372,00
61	C111-1679-8 варіант2	Антикорозійна паста K-950 (технічний вазелін), 0,5 кг	шт	1	321,46	321,00
62	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 2-модульний SPD класу 1+2 BLP BC-12.5 V1+1) Всього по розділу 2	100шт	0,01	47670,37	476,70
						<b>24830,88</b>
<b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b>						
63	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	вимір.	3	321,09	963,27
64	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» Всього по розділу 3	струм-ч	1	428,12	428,12
						<b>1391,39</b>
<b>Всього по локальному кошторису</b>						<b>29487,25</b>
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на обладнання для блискавкозахисту</u>						
65	1504-1001-262 варіант2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 2-модульний SPD класу 1+2 BLP BC-12.5 V1+1	шт	1	3081,44	3081,00
<b>Всього по локальному кошторису</b>						<b>3081,00</b>
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на монтаж щогли</u>						
66	KM10-457-9	Антенна-щогла шунтового живлення, висота до 53 м (щогла алюмінієва тригранна M650FL, h=48м)	шт	1	85696,88	85696,88
67	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	3	529,30	1587,90
68	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	3	554,48	1663,44
69	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	шт	9	630,10	5670,90
70	KM8-318-2	Відтяжка тросова до лежня у землі (в комплекті з щоглою) [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	шт	9	705,72	6351,48
<b>Всього по локальному кошторису</b>						<b>100970,60</b>
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на обладнання - щогла</u>						
71	1601-2484-3 варіант2	Щогла алюмінієва тригранна M650FL, h=48м (комплект з підплатниками та такелажом для монтажу)	компл.	1	173650,79	173651,00
<b>Всього по локальному кошторису</b>						<b>173651,00</b>
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж системи відеоспостереження</u>						
72	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,45	1354,64	609,59

1	2	3	4	5	6	7
73	C1545-66 варіант3	Кабель вита пара (UTP мідь зовнішній) OK-Net КПП-ВП (100) UTP кат.5е	м	45,9	17,39	798,00
74	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,03	7001,05	210,03
75	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,07	7334,44	513,41
76	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,15	8334,58	1250,19
77	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 30 до 60 м]	100 м	0,2	9334,75	1866,95
78	C1600-121- 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	45,9	6,08	279,00
79	КМ10-372- 14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (камера <b>Dahua DH-SD6CE445GB</b> )	пристрій	1	2035,26	2035,26
80	C1110-88-1 варіант2	Кронштейн кріплення камери	шт	1	3592,87	3593,00
81	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм (для монтажу/встановлення медіаконвектора, колодки електричної, автоматичних вимикачів, блоків живлення, фотореле (сутінкове реле)	шт	1	516,80	516,80
82	C1511-9 варіант2	Щит (бокс) монтажний ERKA 024 (400x500x210) з монтажн. панеллю, опалові дверцята IP65	шт	1	2136,83	2137,00
83	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	281,43	844,30
84	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення (блок живлення відеокамери - PoE інжектор Dahua DH- PFT1200 Hi-PoE Midspan (60Вт)	шт	1	512,46	512,46
85	КМ10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 (Медіаконвектор LISTAR X3G)	пристрій	2	533,11	1066,22
86	КМ10-927-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4	ділянка	1	235,55	235,55
87	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	3	55,49	166,47
88	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (роутер Mikrotik RB941)	шт	1	256,22	256,22
89	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (робоче місце оператора (Core-i3/8GbRAM/SSD 250/ASUS GF GT 730 або аналог) з операційною системою Windows)	шт	1	256,22	256,22
90	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (монітор 27"-32" 4K Ultra HD)	шт	2	256,22	512,44

1	2	3	4	5	6	7
91	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	55,49	610,39
92	КМ10-139-1	Вмикання електроживлення на устаткування	статив	1	2041,85	2041,85
93	С1600-478 варіант2	Монтажні елементи: Конектор RJ45 для UTP вітая пара	шт	10	5,73	57,00
94	С1515-18 варіант2	Оптичний патч-корд CMS LC/UPC-LC/UPC SM 2 м Simplex 2 мм (UPC-2LCLC(SM)S(ON)S)	шт	2	118,24	236,00
95	С1511-1 варіант2	Сплайс-касета Crosver S037	шт	2	40,53	81,00
96	С152-36 варіант2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, ЗЗЦМ ПВС 2x1,5 , число жил та переріз 2x1,5 мм2	1000м	0,002	32301,51	65,00
97	С1551-5- СП варіант2	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 16 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами	шт	8	12,23	98,00
98	С1545-546 варіант2	Стяжка нейлонова L250x3,6	шт	100	1,76	176,00
99	С113-2109- 1	Колодка для подовжувача VIKO на 3 гнізда	шт	1	145,73	146,00
100	С1545-520 варіант2	Монтажна DIN-рейка перфорована Е. NEXT 25 см s0;s023006	шт	1	20,40	20,00
101	С1545-515 варіант2	Шина нульова на DIN-рейку Е.NEXT (е. bsi.pro.1.7) в ізолюваному корпусі 1	шт	1	44,22	44,00
102	КП2-11-1	Пусконаладжувальні роботи: Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	21452,71	21452,71
103	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	4183,19	4183,19
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>46870,25</b>
		<u>Локальний кошторис 02-01-07 на</u> <u>обладнання системи відеоспостереження</u>				
104	290116- 24056 варіант2	Камера <b>Dahua DH-SD6CE445GB</b>	шт	1	56890,76	56891,00
105	1504-13246 варіант2	Блок живлення відеокамери (PoE) інжектор Dahua DH-PFT1200 Hi-PoE Midspan (60Вт)	шт	1	1509,02	1509,00
106	290116- 24103 варіант2	Медіаконвектор LISTAR X3G 1G 10/100/1000BASE-T RJ-45 - 1000BASE-LX 1SM WDM SC 20KM TX1310/RX1550nm	шт	2	872,99	1746,00
107	290116- 24102 варіант2	Роутер Mikrotik RB941	шт	1	922,36	922,00
108	1504-1049 варіант2	Вимикач автоматичний In=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510	шт	1	615,49	615,00
109	1504-1055 варіант2	Вимикач автоматичний MCN HAGER 1P, In=10А, «С», 6кА, 1м., MCN110	шт	2	172,36	345,00
110	290116- 24117 варіант2	Робоче місце оператора (Core-i3/8GbRAM/SSD 250/ASUS GF GT 730 або аналог) з операційною системою Windows	шт	1	25545,26	25545,00
111	290116- 24050 варіант2	Монітор Dahua DHI-LM27-U401A 27	шт	2	11224,12	22448,00



1	2	3	4	5	6	7
130	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,002354	5531,01	13,02
131	КБ33-115-2	Установлення сигнальних ліхтарів	1 шт	1	537,24	537,24
132	С1547-7-72	Ліхтар червоний сигнальний	шт	1	2465,50	2466,00
133	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,44	1355,29	596,33
134	С109-36-2-8-11	Кабель вогнестійкий 2х1,5 (N) НХН FE 180/E90	м	44,88	22,05	990,00
135	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	7004,41	210,13
136	КМ8-409-1	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,07	7337,95	513,66
137	КМ8-409-1	[при роботі на висоті понад 8 до 15 м] Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,15	8338,57	1250,79
138	КМ8-409-1	[при роботі на висоті понад 15 до 30 м] Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,19	9339,22	1774,45
139	С1600-121-2	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	44,88	8,13	365,00
140	С1545-546	Стяжка нейлонова L250x3,6	шт	100	1,76	176,00
141	КМ10-698-4	Реле сутінкове (ETI SOU-1 16A 230В з зовнішнім датчиком)	шт	1	151,23	151,23
		Всього по розділу 1				<b>9220,59</b>
		<u>Розділ 3. Земляні роботи</u>				
142	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 (0,25 0,25 0,6 11)	100м3	0,004125	71366,49	294,39
		Всього по розділу 3				<b>294,39</b>
		<u>Розділ 4. Виготовлення та встановлення опор (11 шт)</u>				
143	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (опора 37,24 кг), 11 шт	1т	0,4096	40144,38	16443,14
144	С113-357-1-Л	Труби сталеві оцинковані, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм (L=3,0 м - 9 шт), 1 м.п. - 5,24 кг	т	0,1833	61894,11	11345,00
145	С113-373-1-М	Труби сталеві оцинковані, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм (L=3,0 м - 9 шт), 1 м.п. - 7,09 кг	т	0,248	61243,45	15188,00
146	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,2 м - 22 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,00288	29238,34	84,00
147	С111-1481-П	Саморіз із посиленням свердлом по металу 5,5x38 мм (66 шт), 1 шт - 6,22 гр	т	0,000411	346320,22	142,00
148	С113-2118	Гак-гвинт, С-подібний, цинк білий М8x120	шт	44	27,55	1212,00
149	С1545-470	Гайка М 8	шт	88	1,75	154,00

1	2	3	4	5	6	7
150	C1600-11 варіант2	Шайба збільшена М8	шт	88	1,69	149,00
151	C1600-455 варіант2	Шайба пружинна (гровер) М8 DIN 7980	шт	88	0,41	36,00
152	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (0,25 0,2 0,7 11)	100м3	0,004813	95424,89	459,28
153	КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 20	100 м3	0,0049093	395225,39	1940,28
154	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (монтаж опор, 11 шт по 37,24 кг)	1 т	0,4096	7596,00	3111,32
		Всього по розділу 4				<b>50264,02</b>
		<b>Розділ 5. Монтаж кабелю СІП та оптиковолоконного кабелю</b>				
155	КМ10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпвої лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,8	3792,77	6826,99
156	C1545-400 варіант3	Затискач анкерний 3А 2х(10-25)	шт	24	55,44	1331,00
157	C1545-66 варіант4	Кабель СІП 2х16	м	191,5	32,61	6245,00
158	C113-2117 варіант2	Дюбель розпирний з гаком	шт	1	93,93	94,00
159	КМ10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпвої лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,8	3792,77	6826,99
160	C1545-400 варіант2	Затискач анкерний клин Н3	шт	24	30,78	739,00
161	C1545-66 варіант2	Кабель оптичний Finmark ut002-sm-15	м	191,5	9,69	1856,00
162	C113-2117 варіант2	Дюбель розпирний з гаком	шт	1	93,93	94,00
163	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	6748,73	1012,31
164	C1545-89-1 варіант2	Кабель-канал ПВХ 40х25мм	м	15,15	40,04	607,00
165	C113-1706 варіант4	Поворот 90 град. КМП для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	2	14,88	30,00
166	C113-1706 варіант3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	3	14,68	44,00
167	C113-1706 варіант2	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25мм	шт	2	7,23	14,00
168	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,15	1291,73	193,76
169	C1545-66 варіант4	Кабель СІП 2х16	м	15,3	32,61	499,00
170	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (вимикач автоматичний Іп=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510)	100шт	0,01	34268,40	342,68
		Всього по розділу 5				<b>26755,73</b>
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>86534,73</b>
		<b>Локальний кошторис 02-01-011 на обладнання для електромонтажних робіт</b>				
171	1517-1430 варіант2	Реле сутінкове ETI SOU-1 16А 230В з зовнішнім датчиком	шт	1	1652,44	1652,00
172	1504-1049 варіант2	Вимикач автоматичний Іп=10 А, 1+N, С, 10 кА, 4м Hager NCN510	шт	1	615,49	615,00
		<b>Всього по локальному кошторису</b>				<b>2267,00</b>
<b>Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування</b>						<b>715150</b>
у тому числі						
Робота						247723

Матеріали та устаткування	467427
<b>Додаткові витрати</b>	<b>272945</b>
у тому числі:	
Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	65030
Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	207915
<b>Всього вартість будівельних робіт (без ПДВ)</b>	<b>988095</b>
<b>Податок на додану вартість</b>	<b>197619</b>
<b>Всього з урахуванням ПДВ</b>	<b>1185714</b>

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Керівник генеральної  
підрядної організації



Костиль А.В.



**ВИПИСКА**  
**з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,**  
**фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"КОМПАНІЯ "СПЕЦТЕХІМПОРТ"**

*Ідентифікаційний код юридичної особи:*

41555118

*Місцезнаходження юридичної особи:*

Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 50, офіс 306

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:*

15.02.2021, 1000747770004069168

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:*

КОСТИЛЬ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ – керівник

*Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:*

01.09.2017, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

31.08.2017, 265917220524, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника податків)

31.08.2017, 10000001002808, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

*Види економічної діяльності:*

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);

47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення;

47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;  
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;  
26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;  
26.30 Виробництво обладнання зв'язку;  
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;  
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;  
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;  
43.21 Електромонтажні роботи;  
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;  
61.90 інша діяльність у сфері електрозв'язку;  
62.01 Комп'ютерне програмування;  
62.02 Консультування з питань інформатизації;  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;  
95.12 Ремонт обладнання зв'язку

**Назви органів управління юридичної особи:**

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

**Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:**

Відомості відсутні

**Вид установчого документа:**

Статут

**Інформація для здійснення зв'язку:**

+38 (097) -320-30-40

**Номер, дата та час формування виписки:**

428495455676, 17.02.2021 08:40:05

Святошинська районна в місті Києві державна  
адміністрація



Костюченко Т.В.

“ ” 20\_\_ року № \_\_\_\_\_  
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

**ВИТЯГ № 1726594503040**

**З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ**

**Відомості про платника податку на додану вартість**

Індивідуальний податковий номер 415551126596

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СПЕЦТЕХІМПОРТ"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 01.10.2017 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість \_\_\_\_\_ року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО, № \_\_\_\_\_

**Відомості про видачу витягу**

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 2659 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Дата формування витягу 22.09.2017 року.

Дата видачі витягу 22.09.2017 року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Начальник відділу реєстрації  
платників ПДВ

(посада)



М. П.

(підпис)

КАЧИНСЬКА Т.М.

(ініціали, прізвище)